

LIBELLE DE L'AFFAIRE : Residence MAI TAI

N° ATT : 181.37

Date : 15/06/2020

Auto-Contrôles
Suivi des opérations de réalisation

Instruction de chantier
Compte Rendu

Emetteur Fiche : JB DICKES


Destinataire :

BON POUR EXECUTION :

Visa :

Visa : 

DESCRIPTION

Opérations	Conformité		Observations
	Oui	non	
Courant absorbé par phase SURPRESSEUR	Oui	non	I1: 1,2
Réglage Déclenchement Disjoncteur / Valeur	Oui	non	1,4
Courant absorbé par phase POMPE RECIRCULATION	Oui	non	I1: 1,2
Réglage Déclenchement Disjoncteur / Valeur	Oui	non	1,4
Temps de fonctionnement	Oui	non	Ton: 22h / Toff: 2h
Bullage fin et homogène dans le réacteur	Oui	non	
	Nom:	Date:	Visa:
	JB DICKES	15/06/2020	

OBSERVATIONS

EXECUTION CONFORME

EXECUTION NON-CONFORME

FNC n° :

Action (si non conforme)

Visa Emetteur

Visa Client