



<b>Nom du chantier :</b>	<b>NHU TAP</b> Opération d'élimination d'un stock historique des NHU	
<b>Dates prévisionnelles des travaux :</b>	Du : <b>01/12/2021</b> au <b>31/05/2022</b>	
<b>Horaires du chantier :</b>	Matin : de 06h00 à 12h00 et Après-midi : de 13h00 à 17h00	
<b>Responsable Technique</b>	Loïc LUCIANI	Visa :
<b>Responsable Administratif</b>	Franck OLLIVIER	Visa :
<b>Chef de chantier</b>		Visa :

**CLASSEUR DE CHANTIER**





<b>ADMINISTRATION</b>	
1	Fiche d'enregistrement des visites
2	Liste du personnel
3	PPSS
4	Registre des incidents et évènements du chantier par jour
<b>CHANTIER</b>	
5	Planning du chantier
6	Plan du chantier
7	Schéma de gestion des déchets de Royal Recy Boat NC
8	Documents - TRECODEC
<b>GESTION DE TRI DES DECHETS</b>	
9	Document de suivie des déchets journalier
10	Fiche procédure de collecte des déchets - TRECODEC









**Notes et observations**

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>





**Nom du chantier :** Opération d'élimination d'un stock historique des NHU

**Personnel de l'entreprise**

NOM PRENOM	FONCTION (1)	FORMATION	PERMIS CACES	AUTORISATION DE CONDUITE
	OP5			
	OP1			
	OP1			
	OP1			
	EG1			

*En annexe : pièces d'identité, des attestations de formation, des aptitudes médicales, des permis CACES et autorisations de conduite.*

➤ **(1) Détails des OP**

OP1	Démolisseur
OP2	Démolisseur et récupérateur de matériaux
OP3	Découpeur chalumiste
OP4	Agents de récupérateur et recyclage
OP5	Valoristes
OP6	Technicien électro
OP7	Technicien réutilisation recyclage
EG1	Chargeuse
EG2	Opérateur de broyeur
EG3	Grutier
EG4	Conducteur PL
EG5	Pelleteuse





Date : .....

Responsable du chantier : .....

Heure	Incident/événement	Solution ou cause

**Signature et cachet du chef de chantier :**

----------------------





### 1. HORRAIRE DU CHANTIER

Période d'exécution des travaux prévisionnel	<b>Durée plafond du chantier de 6 mois</b>	
	Date de début : 01/12/2021	Date de fin : 31/05/2022
Horaires de travail du chantier	<b>Jours ouvré du lundi au samedi</b>	
	Matin : de 06h00 à 12h00	Après-midi : de 13h00 à 17h00

### 2. PLANNING PRÉVISIONNEL

PHASE DE TRAVAIL	OPERATEURS	DURÉE
Préparation du chantier : zone de travail, balisage, clôtures, cheminement, panneaux, portails, stockage des déchets matériels, etc... Désimmatriculation du navire déconstruit	- ROYAL RECY BOAT NC - PANC / DAM	1 MOIS
Phase 1 : Renflouement / Levage / Transport	- ETSM / PRODIVE - SCADEM - GLI / OMI - ROYAL RECY BOAT NC	2 SEMAINES
Phase 2 : Dépollution / Démantèlement / Découpe et traitement des matériaux / Gestion des déchets	- ROYAL RECY BOAT NC - SCADEM	4 MOIS
Nettoyage du chantier	- ROYAL RECY BOAT NC	1 SEMAINE

### 3. EFFECTIF PRÉVISIONNEL

PHASE DE TRAVAIL	PERSONNEL DE ROYAL RECY BOAT NC	PERSONNEL DES SOUS-TRAITANTS
Préparation du chantier	2 gérants	4 gérants
Renflouement		8 à 14
Levage		4 à 8
Transport	2	
Dépollution	3	
Démantèlement	3	
Découpe et traitement des matériaux / gestion des déchets	3	



**Plan du chantier NHU TAP – Port autonome**





***SCHÉMA DE GESTION DES DÉCHETS DE ROYAL RECY BOAT***



**CAS DES DÉCHETS NON DANGEREUX**



**REVALORISATION**

**ECONOMIE CIRCULAIRE LOCALE**



**RÉEMPLOI**

**ENFOUISSEMENT**



VERRE



METAUX



PLASTIQUE



PAPIER



FIBRE DE VERRE



BOIS



DEEE



TEXTILES



ACCASTILLAGE  
PIÈCES  
BATEAU  
MOTEURS  
GRÉEMENTS



GRAVATS / INERTES



Déchets industriels  
BANALS  
DIB



## SCHÉMA DE GESTION DES DÉCHETS DE ROYAL RECY BOAT NC



### CAS DES DÉCHETS DANGEREUX





