




Rapport annuel 2022



Commune de Bourail

Exploitation et maintenance des ouvrages d'assainissement

EPUREAU

RAPPORT ANNUEL 2022

EXPLOITATION ET MAINTENNACE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

COMMUNE DE BOURAIL

Sommaire

| 1. | R | ECAPIT | JLATIF DES INTERVENTIONS DE L'ANNEE 2022 | 4 |
|----|-------|-----------|--|------|
| | 1.1 | CAR | ACTERISTIQUES DES OUVRAGES | 4 |
| | 1 | .1.1 | LAGUNAGE | 4 |
| | 1 | .1.2 | RESEAU | 4 |
| | 1.1.3 | | POSTES DE REFOULEMENT | 4 |
| | 1 | .1.4 | DEVERSOIRS D'ORAGE | 4 |
| | 1.2 | FAIT | S MARQUANTS | 5 |
| | 1.3 | CHIE | FRES CLEFS | 5 |
| | 1.4 | SUI\ | /I DES REJETS | 6 |
| | N | 1ESURES | S DE DEBITS | 6 |
| | 1.5 | RES | ULTATS D'ANALYSES | 7 |
| | 1.6 | SUI\ | /I DES DECHETS | . 10 |
| 2 | L | AGUNA | GE | . 11 |
| 3 | Р | R1- ECC | LE MATERNELLE | . 12 |
| 4 | Р | R2- HAL | L DES SPORTS | 13 |
| 5 | Р | R3 – CO | LLEGE | . 14 |
| 6 | R | ESEAUX | | 16 |
| | 6.1 | REC | OMMANDATION DE TRAVAUX | 16 |
| | 6.2 | PLA | N DE CURAGE PREVENTIF 2023 | . 18 |
| 7. | D | EVERSC | DIRS D'ORAGES | . 22 |
| 8 | Р | ROGRAI | MME DE TRAVAUX PROPOSES POUR 2023 | . 23 |
| 9 | ANN | EXES | | 24 |
| | Ann | exe 1 : | Devis proposés | . 25 |
| | Ann | exe 2 : : | mesure de débit | . 30 |
| | Ann | exe 3 : | Résultats d'analyse par Lab'eau | 31 |

RESUME

Le présent rapport fourni les informations contractuelles sur le fonctionnement des ouvrages d'assainissement de la ville de Bourail.

Comme énoncé dans le sommaire, il comprend notamment, un état récapitulatif des interventions de l'année 2022, les problèmes rencontrés, les données de télésurveillance, les résultats d'analyse ainsi que les améliorations à apporter pour obtenir un meilleur rendement des installations.

Faits marquants

Avril: Remplacement de la vanne murale du PR 2

Mai: Remplacement des vérins des trappes d'accès des PR 1 et 2

Juillet: Remplacement de la pompe 2 du PR 1

Août : Remise en service de la mesure de débit en sortie de lagunage

Octobre : Remise en état de la pompe n°1 de PR 1 afin de faire un secours

Chiffres clés

2 vidanges du décanteur primaire de la lagune (détaillé partie : 5. suivi des déchets)

192 ml de curages des réseaux d'assainissement

21 m³ de pompage de réseau en débordement

3 pompages et nettoyage de PR

4 389 330 CFP de travaux réalisés

Programme de travaux

| Туре | Travaux | N° pièce | Référence | Priorité | Hors taxe |
|-------|--|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Devis | Remise en état de l'échelle à crinoline | DE0002764 | Echelle PR 1 | 1 | 140 000 |
| Devis | Vérification structure métallique | En cours | PR 2 | 1 | En cours de chiffrage |
| Devis | evis Remplacement complet de l'armoire de commande | | PR2-Armoire | 1 | 1 483 791 |
| Devis | Remplacement complet de l'armoire de commande | DE0003916 | PR1-Armoire | 1 | 1 775 824 |
| Devis | Mise en place d'une mesure de débit en entrée de STEP | DE0003939 | PR1-Lagune- Débit entrée | 1 | 1 346 577 |
| Devis | Réalisation d'une inspection télévisée sur 5 % du réseau | DE0003924 | Réseau- Inspection | 2 | 650 380 |
| Devis | Remplacement de la vanne murale existante | DE0003935 | PR1-Vanne murale | 2 | 842 573 |
| Devis | Mise en place d'une chambre de tirage Alimentation électrique | DE0002619 | Chbre E1 | 3 | 198 700 |

EPUREAU Page 3 sur 34

1. RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS DE L'ANNEE 2022

1.1 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Les ouvrages d'assainissement en exploitation par Epureau sont subdivisés en lagunage, réseau, postes de refoulement (PR) et en déversoir d'orage (DO)

1.1.1 LAGUNAGE

La lagune de Bourail d'une capacité : 2250 EH (extensible à 4500 EH) est soumis à l'arrêté d'autorisation n°2227-2004/PS du 31 décembre 2004.

L'installation de lagunage est composée de 3 bassins successifs et comprend les ouvrages suivants :

- Une armoire de comptage du débit de sortie et de télésurveillance. L'information de débit est renvoyée par câble pilote au PR1. Cette installation est alimentée en solaire.
- Un ouvrage de génie civil à l'entrée dans la première lagune composée d'une fosse de décantation d'une capacité de 12m³ et équipé d'une cloison siphoïde.
- o Un canal de sortie de la troisième lagune pour la mesure de débit équipée d'un canal Venturi
- 8 ouvrages de liaisons entre les dispositifs, avec 240 ml de canalisations PVC 315
- En sortie de la 3ème lagune, l'exutoire est constitué par un réseau en DN315 sur 556 ml avec
 13 regards jusqu'au rejet dans la rivière Douencheur

1.1.2 RESEAU

Le linéaire de réseaux est composé de :

- 12 545 ml de canalisations gravitaires
- 1 354 ml de canalisations de refoulement

Télégestion : 2500 ml de câble pilote

386 Regards et 336 branchements particuliers

1.1.3 POSTES DE REFOULEMENT

Les caractéristiques des pompes de refoulement sont synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 1: Caractéristiques des postes de refoulement

| Sites | Types d'installation | Equipements |
|------------------|-------------------------|--|
| PR1 | Pompe 1 et 2 | Flyght CP 3 127.181 / 7,4 kW 3x400V – 50 Hz |
| PR1 Pompe 1 et 2 | | Point de fonctionnement : 45 m3/h – 26 m |
| Mesure de niveau | | Poires de niveau |
| | Télégestion | Poste central – liaison OPT |
| PR2 Pompe 1 et 2 | | Flyght CP 3 102 MT 463 / 3,1 kW 3x400V – 50 Hz |
| | | Point de fonctionnement : 40 m3/h – 8 m |
| | Mesure de niveau | Poires de niveau et sonde US |
| | Télégestion | Câble pilote vers PR1 |
| PR3 | Domno 1 9 0 | Pompe TSURUMI MYB 400/2/80 3kW |
| PRS | Pompe 1 & 2 | Point de fonctionnement : 24l/s – 19m |
| | Mesure de niveau | Poires de niveau et sonde US |
| | Télégestion | Sofrel et liaison GSM |

1.1.4 DEVERSOIRS D'ORAGE

Il existe 3 déversoirs d'orage sur l'ensemble du réseau

EPUREAU Page 4 sur 34

1.2 FAITS MARQUANTS

Avril: Remplacement de la vanne murale du PR 2

Mai : Remplacement des vérins des trappes d'accès des PR 1 et 2

Juillet: Remplacement de la pompe 2 du PR 1

Août : Remise en service de la mesure de débit en sortie de lagunage

Octobre : Remise en état de la pompe n°1 de PR 1 afin de faire un secours

1.3 CHIFFRES CLEFS

Les chiffres clefs à retenir pour l'exercice 2022 sont :

- 2 vidanges du décanteur primaire de la lagune (détaillé partie : 5. suivi des déchets)

- 192 ml de curages des réseaux d'assainissement
- 21 m³ de pompage de réseau en débordement
- **3** pompages et nettoyage de PR
- **4 389 330** CFP de travaux réalisés

Le tableau suivant récapitule les factures comptabilisées pour les travaux hors contrat

| Туре | N° pièce | Référence | Date | Hors taxe | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--|--|--|
| Facture comptabilisée | FA0005575 | Vérins PR1-PR2 | 30/05/2022 | 374 000 | | | |
| Facture comptabilisée | FA0005583 | Vanne murale | 30/05/2022 | 632 000 | | | |
| Facture comptabilisée | FA0005759 | Débitmètre sortie | 29/06/2022 | 1 151 500 | | | |
| Facture comptabilisée | FA0005886 | Débitmètre sortie | 27/07/2022 | 526 700 | | | |
| Facture comptabilisée | FA0005890 | F+P Pompe n°2 | 27/07/2022 | 655 000 | | | |
| Facture comptabilisée | FA0006075 | Débitmètre sortie | 31/08/2022 | 624 800 | | | |
| Facture comptabilisée | FA0006317 | Pompe Flygt PR 1 | 12/10/2022 | 425 330 | | | |
| TOTAL Facture sur travaux 2022 | | | | | | | |

Sous contrat, le chiffre clef à retenir est d'un montant total de 6 4441 869 F CFP d'exploitation.

| Туре | N° pièce | Référence | Date | Hors taxe | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| Facture comptabilisée | FC0005203 | Co.Assainissement | 31/03/2022 | 1 737 700 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0005613 | BOURAIL AVRIL 22 | 20/06/2022 | 533 400 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0005614 | Bourail MAI 2022 | 20/06/2022 | 533 400 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0005692 | BOURAIL JUIN 2022 | 29/06/2022 | 580 900 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0006097 | BOURAIL EU 0722 | 14/09/2022 | 363 400 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0006271 | Co.Assainissement | 30/09/2022 | 648 484 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0006613 | MAIRIE BOURAIL | 21/12/2022 | 363 400 | | | | |
| Facture comptabilisée | FC0006616 | Co.Assainissement | 21/12/2022 | 1 681 185 | | | | |
| TOTAL Facture sur contrat 2022 | | | | | | | | |

EPUREAU Page 5 sur 34

1.4 SUIVI DES REJETS

MESURES DE DEBITS

En octobre 2022, la mesure de débit en sortie a été mis en place à la Lagune de Bourail. Cet outil de gestion Sofrel, alimenté avec une énergie solaire, nous permet de savoir en temps réel la quantité de débit transitant par la lagune.

En revanche, la déterminaison des débits des PR1, PR2 et PR3 est une estimation résultant des temps de fonctionnement des pompes. Les différents PR ne sont pas encore équipés en télégestion.

Tableau 2: Débit canal venturi

Les données lagune au 26/12/2022

| Débit mini du jour : | 11.98 m ³ .h ⁻¹ |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Débit maxi jour : | 17.14 m ³ .h ⁻¹ |
| Débit Moyenne jour : | 14.03 m ³ .h ⁻¹ |
| Moyenne volume jour : | 343 m ³ |

Les mesures de débit estimées (présenté dans les tableaux 4,5 et 6) sont cohérentes avec la mesure de débit faites sur la sortie de la lagune soit 343 m³.j⁻¹ (voir Annexe 2 : mesure de débit).

EPUREAU Page 6 sur 34

1.5 RESULTATS D'ANALYSES

3 campagnes de prélèvements (dont une analyse bilan 24h) ont été réalisées au cours de l'année 2022 sur la Lagune de Bourail. Les paramètres suivis sont la Demande Biologique en Oxygène (DBO), La Demande Chimique en Oxygène (DCO), les Matières En Suspension (MES) et le potentiel Hydrogène (pH). Ces paramètres doivent être conforme à *l'arrêté* n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004.

Tableau 3: Analyse 2022

| | | Valour souil do roiet | Date | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|----------|----------|----------|--------|
| | | Valeur seuil de rejet | 22/03/22 | 28/06/22 | 28/12/22 | |
| DBO ₅ | Entrée | mg O ₂ /L | | 110,00 | 170,00 | 50,00 |
| DBO ₅ | Sortie | mg O ₂ /L | 25,0 | 36,00 | 24,00 | 24,00 |
| DCO | Entrée | mg O ₂ /L | | 211,00 | 181,00 | 119,00 |
| DCO | Sortie | mg O ₂ /L | 125,0 | 41,00 | 33,00 | 32,00 |
| DCO/DBO ₅ | Entrée | % | | 1,9 | 1,1 | 2,4 |
| MO | Entrée | mg/L | | 143,7 | 173,7 | 73,0 |
| MES | Entrée | mg/L | | 75,00 | 65,00 | 98,00 |
| IVIES | Sortie | mg/L | 150,0 | 71,70 | 41,00 | 62,00 |
| nЦ | Entrée | | 6,5 | 7,50 | 6,68 | 6,99 |
| pH | Sortie | | 8,5 | 8,00 | 7,58 | 7,38 |

Le graphique suivant récapitule les analyses des paramètres de pollution (DBO5, DCO) et physicochimique comparé à l'année n-1 à n-3 et à la norme de rejet.




Figure 1: rejet de la STEP de 2019 à 2022

Le taux de conformité des rejets est de 100% sur les paramètres DCO, MES et pH. Il est noté une dégradation sur la DBO5 au premier trimestre de 2022. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la lagune a été curé tardivement. Cependant en absence de données sur l'azote total (NGL) et le phosphore total (Pt), il est

Page 8 sur 34 **EPUREAU**

Commune de Bourail - Exploitation des ouvrages d'assainissement

Rapport annuel 2022

difficile de faire une interprétation poussée des résultats d'analyse. Ces paramètres ainsi que les MES et la T°, agissent sur la concentration en oxygène d'un milieu.


TAUX DE CONFORMITE

| | Paramètre | DBO ₅ | DCO | MES | рН |
|------|----------------------------------|------------------|------|-----|------|
| 2022 | Taux de conformité en sortie (%) | 33 | 100 | 100 | 100 |
| 2021 | Taux de conformité en sortie (%) | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 2020 | Taux de conformité en sortie (%) | 100 | 33,3 | 100 | 33,3 |

CONCLUSION

Le ratio DCO/DBO sur les différents prélèvements est compris entre 1 et 2. Ceci indique que les effluents sont facilement biodégradables (indice de bon biodégradabilité des effluents entre 1 et 2).

En comparant l'année 2021 et 2022, il est remarqué une amélioration sur le Ph. Les eaux rejetées sont moins alcalines que celles de l'année 2021.



Page 9 sur 34

1.6 SUIVI DES DECHETS

Le suivi des déchets issu du système d'assainissement de Bourail se fait principalement avec l'entreprise BOUFENECHE et SNV installé à Bourail. Les déchets issus de l'exploitation (pompage, écrémage, curage réseau...) sont convoyés au centre de dépotage agrée de Paiamboué Koné pour leur prise en charge.

Les interventions pour l'année 2022 sont :

- Vidanges du décanteur primaire de la lagune
 - o 23 mai et 21 novembre écrémage décanteur primaire
 - o 22 septembre nettoyage de regard et curage de 24 m³

Pompage PR


- o 1^{er} avril Pompage + écrémage des PR1 et PR2 :
- o 24 janvier écrémage PR3 6 m³
- o 28 juin pompage de PR1 10m³
- o 23 mai écrémage PR1 et PR2
- o 22 septembre pompage des PR1 PR2 et PR3 10m³

- Réseau

- o 22 septembre curages de réseaux sur 77 ml entre Basile bise et école saint Joseph
- o 25 octobre pompage et curage de canalisation sur 50 ml en amont du PR1

2 LAGUNAGE

Comme énoncé dan la parti 1 caractéristique des équipement, La lagune de Bourail est composée de 3 bassins successifs



Ce qui a été réalisé :

- 23 mai et 21 novembre écrémage décanteur primaire
- 22 septembre nettoyage de regard et curage

RECOMMANDATION DE TRAVAUX SUR LA STEP

- Mise en place d'une mesure de débit en entrée (sur le PR1)
- Remise en état de la barrière de sécurité du décanteur

EPUREAU Page 11 sur 34

3 PR1- ECOLE MATERNELLE

Le PR 1 a enregistré un temps de fonctionnement moyen de 10h pour la pompe 1 et de 6.5 h pour la pompe 2. Au total près de 16h56 de fonctionnement sur les 2 pompes du PR.

Il faut noter que la pompe 2 était en panne pendant les mois de mars, avril et mai. Elle a été remplacée courant du mois de juin. C'est pour cette raison, qu'il y a un écart de temps de fonctionnement sur les pompes 1 et 2.

Tableau 4: temps de marche pompes PR1

| Année | Mois | | Temps de marche pompe 1 | Temps de marche pompe 2 | |
|-------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2010 | Total | | 3 200,93 | 5 773,00 | |
| 2019 | Moyenne | | 9,07 | 16,35 | |
| 2020 | Total | | 1 644,93 | 2 197,00 | |
| 2020 | Moyenne | | 4,53 | 6,05 | |
| 2021 | Total | | 3 081,00 | 6 817,00 | |
| 2021 | Moyenne | | 8,56 | 18,94 | |
| | Janvier | 2022 1 | 403,00 | 184,00 | |
| | Février | 2022 2 | 401,00 | 184,00 | |
| | Mars | 2022 3 | 479,00 | 0,00 | |
| | Avril | 2022 4 | 187,00 | 0,00 | |
| | Mai | 2022 5 | 556,00 | 0,00 | |
| | Juin | 2022 6 | 155,00 | 42,00 | |
| 2022 | Juillet | 2022 7 | 271,00 | 513,00 | |
| 2022 | Août | 2022 8 | 302,00 | 390,00 | |
| | Septembre | 2022 9 | 184,00 | 183,00 | |
| | Octobre | 2022 10 | 127,00 | 327,00 | |
| | Novembre | 2022 11 | 184,00 | 185,00 | |
| | Décembre | 2022 12 | 387,00 | 347,00 | |
| | Total | | 3 636,00 | 2 327,00 | |
| | Moyenne | | 10,10 | 6,46 | |




Figure 2/ TEMPS DE FONCTIONNEMENT COMPARE DES POMPES DU PR1

Ce qui a été réalisé :

- Changement de vérin le 31/05
- Changement de pompe 2 au 30/06 (mise en place d'une Flyght CP 3 127.181 / 7,4 kW 3x400V 50 Hz)

RECOMMANDATION DE TRAVAUX SUR Le PR1

 L'armoire du poste de relevage est vétuste, il serait nécessaire de la remplacer afin de pérenniser l'avenir et en même temps cela permettra de mettre en place la télégestion par soffrel.

4 PR2- HALL DES SPORTS

Sur le PR2, il est noté un arrêt de la pompe 2 de janvier à mars. Le temps de fonctionnement moyen est de 7h pour la pompe 1 et 13h pour la pompe 2. En moyenne le poste de refoulement du PR Hall de sport a refoulé pendant 20h40.

Tableau 5: temps de marche pompes PR2

| Année | Mois | | Temps de marche pompe 1 | Temps de marche pompe 2 |
|-------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 | Total | | 3 065,51 | 3 463,00 |
| 2019 | Moyenne | | 8,49 | 9,59 |
| 2020 | Total | | 3 106,68 | 4 167,00 |
| 2020 | Moyenne | | 8,56 | 11,48 |
| 2021 | Total | | 4 702,00 | 6 039,00 |
| 2021 | Moyenne | | 13,06 | 16,78 |
| | Janvier | 2022 1 | 128,00 | 283,00 |
| | Février | 2022 2 | 0,00 | 283,00 |
| | Mars | 2022 3 | 467,00 | 343,00 |
| | Avril | 2022 4 | 170,00 | 170,00 |
| | Mai | 2022 5 | 121,00 | 278,00 |
| | Juin | 2022 6 | 488,00 | 136,00 |
| 2022 | Juillet | 2022 7 | 223,00 | 221,00 |
| 2022 | Août | 2022 8 | 296,00 | 295,00 |
| | Septembre | 2022 9 | 260,00 | 259,00 |
| | Octobre | 2022 10 | 89,00 | 198,00 |
| | Novembre | 2022 11 | 370,00 | 1 170,00 |
| | Décembre | 2022 12 | 551,00 | 551,00 |
| | Total | | 2 568,00 | 4 782,00 |
| | Moyenne | | 7,13 | 13,28 |

EPUREAU Page 13 sur 34




Figure 3: temps de fonctionnement PR2

Ce qui a été réalisé :

- Réparation de la pompe 2 en février
- Changement de vérin le 31/05
- Repose d'un panier dégrilleur
- Remplacement vanne murale dans le regard d'entré

RECOMMANDATION DE TRAVAUX SUR LE PR2

- L'armoire du poste de relevage est vétuste, il serait nécessaire de la remplacer afin de pérenniser l'avenir et en même temps cela permettra de mettre en place la télégestion par soffrel.
- La structure métallique du PR 2 bouge de plus en plus, il serait prioritaire de contrôler cette structure et de la renforcer si nécessaire

5 PR3 – COLLEGE

Le PR 3 a bien fonctionné jusqu'au mois de septembre 2022, mais a force de coupures électriques intempestives, les 2 pompes existantes sont devenues hors services. De ce fait, nous avons mis en place une pompe de secours permettant d'assurer le fonctionnement du poste de relevage. Un devis a été transmis pour remplacer les pompes et un bon de commande est en cours pour réaliser ces travaux.

Ces coupures intempestives sont dues au branchement électrique via un candélabre de la commune qui ne permet pas d'obtenir une sécurité de l'alimentation. Il est nécessaire de réaliser un branchement électrique plus pérenne car ces disjonctions soudaines entrainent inexorablement une usures prématurée des pompes.

EPUREAU Page 14 sur 34

| Année | Mois | | Temps de marche pompe 1 | Temps de marche pompe 2 |
|-------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 | Total | | 407,95 | 933,00 |
| 2020 | Total | | 372,81 | 669,91 |
| 2020 | Moyenne | | 1,05 | 1,88 |
| 2021 | Total | | 699,00 | 1 706,00 |
| 2021 | Moyenne | | 1,96 | 4,78 |
| | Janvier | 2022 1 | 5.00 | 47,00 |
| | Février | 2022 2 | 28,75 | 49,25 |
| | Mars | 2022 3 | 4,00 | 4,00 |
| | Avril | 2022 4 | 11,00 | 11,00 |
| | Mai | 2022 5 | 44,00 | 46,00 |
| | Juin | 2022 6 | 52,00 | 47,00 |
| 2022 | Juillet | 2022 7 | 55,00 | 83,00 |
| 2022 | Août | 2022 8 | 148,00 | 166,00 |
| | Septembre | 2022 9 | 0,00 | 43,00 |
| | Octobre | 2022 10 | 0,00 | 96,00 |
| | Novembre | 2022 11 | 0,00 | 102,00 |
| | Décembre | 2022 12 | 0,00 | 99,00 |
| | Total | | 352,00 | 1 166,00 |
| | Moyenne | | 0,98 | 3,26 |




Figure 4:temps de fonctionnement PR3

Ce qui a été réalisé :

- Remplacement poire de niveau défectueuse
- Reprise des soudures de la porte de l'armoire électrique

EPUREAU Page 15 sur 34

RECOMMANDATION DE TRAVAUX SUR LE PR3

- Remplacement des 2 pompes existantes car hors service
- Réfection du branchement électrique

6 RESEAUX


Pour l'année 2022, approximativement, 192 ml de curages des réseaux d'assainissement a été réalisé. Ce chiffre tient compte principalement des débordements du réseau.

6.1 RECOMMANDATION DE TRAVAUX

Durant l'exploitation, il a été détecté une connexion entre le réseau pluvial et le réseau EU au niveau du Parking de la salle omnisport. Cette connexion engendre un apport important d'eaux lors des épisodes pluviales fortes. (Figure 5 : Travaux déconnexion EU/EP)

EPUREAU Page 16 sur 34

Figure 5 : Travaux déconnexion EU/EP




6.2 PLAN DE CURAGE PREVENTIF 2023


Dans un souci de gestion efficiente du réseau d'EU, il est proposé de curer de façon préventive plusieurs section du réseau (principalement en gravitaire).

Au total 1252 ml sont en prévision de curage sur les sections suivantes :

- o **290 ml** entre le regard PR1L à JII6
- o **148 ml** du regard BR2/NUR1 à PR3-2
- o **568 ml** en partant du regard PR2-1 vers PR2-12
- o **214 ml** entre le regard PR2-4 à Bel4

Figure 6: Curage préventif entre PR1L et JII6





EPUREAU Page 20 sur 34



EPUREAU Page 21 sur 34

7. DEVERSOIRS D'ORAGES

Rien à signaler

8 PROGRAMME DE TRAVAUX PROPOSES POUR 2023

Pour l'année 2023, 2 bons de commandes sont en cours pour le PR3. Les travaux consistes d'une part à remplacer la pompe 1 (pour diposer d'une pompede secours) et d'autre part à renouveler les poires de niveaux.

Tableau 7:Bon de commande en cours pour 2023

| Туре | Etat | Travaux | N° pièce | Référence | Date | Hors taxe |
|-----------------|------|------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| Bon de commande | | Remplacement des pompes 1 et 2 | BC0001381 | PR 3 | 15/12/2022 | 711 710 |
| Bon de commande | | Remplacement des poires de niveaux | BC0001378 | PR 3 BOURAIL | 13/12/2022 | 136 000 |

Sur le reste de l'année, en plus des maintenances en exploitation, il est prévu différents travaux en vue d'optimiser et pérenniser le réseau d'EU et ses installations inhérentes.

Tableau 8: Devis proposé pour 2023

| Туре | Travaux | N° pièce | Référence | Priorité | Hors taxe |
|-------|--|-----------|-------------------------|----------|-----------------------|
| Devis | Remise en état de l'échelle à crinoline | DE0002764 | Echelle PR 1 | 1 | 140 000 |
| Devis | Vérification structure métallique | En cours | PR 2 | 1 | En cours de chiffrage |
| Devis | Remplacement complet de l'armoire de commande | DE0003915 | PR2-Armoire | 1 | 1 483 791 |
| Devis | Remplacement complet de l'armoire de commande | DE0003916 | PR1-Armoire | 1 | 1 775 824 |
| Devis | Mise en place d'une mesure de débit en entrée de STEP | DE0003939 | PR1-Lagune-Débit entrée | 1 | 1 346 577 |
| Devis | Réalisation d'une inspection télévisée sur 5 % du réseau | DE0003924 | Réseau-Inspection | 2 | 650 380 |
| Devis | Remplacement de la vanne murale existante | DE0003935 | PR1-Vanne murale | 2 | 842 573 |
| Devis | Mise en place d'une chambre de tirage Alimentation électrique | DE0002619 | Chbre E1 | 3 | 198 700 |

EPUREAU Page 23 sur 34

9 ANNEXES

Annexe 1 : Devis proposés

Annexe 2 : mesure de débit

Annexe 3 : Compte rendu d'analyse par Lab'eau

Annexe 1 : Devis proposés



20, rue Descartes BP 3820 98846 NOUMEA Cedex Tél: 281727 epureau@epureau.nc Devis n°: DE0003915

Date: 27/03/23

C00310

MAIRIE DE BOURAIL

BP 922 VILLAGE 1A4 RUE SIMONE DREMON 98870 BOURAIL

Référence

PR 2 Armoire électrique

DEVIS N° DE0003915

Affaire suivie par : Maisonnave

| Référence | Désignation | Qté | Px unitaire | Montant HT | TGC |
|-----------|---|------|-------------|------------|-----|
| TVXPR | Fourniture et pose armoire électrique de commande 2 pompes 3.5Kw Ces travaux comprennent : La dépose de l'ancienne armoire La fourniture et la mise en place de la nouvelle armoire avec : SOFFREL S4W Le raccordement électrique Les essais et mise en service | 1,00 | 1 399 808 | 1 399 806 | 6 |

| | Base TGC | Taux | Taxe |
|-------|-----------|------|--------|
| TGC | 1 399 806 | 6% | 83 988 |
| Total | 1 399 806 | | 83 988 |

| <u>Date</u> | |
|-------------------|--|
| Nom du signataire | |
| | |

| Total HT | TGC | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|-----------|--------|-----------|---------|-------------|
| 1 399 806 | 83 988 | 1 483 794 | 0 | 1 483 794 |

^{*} Délais d'exécution selon date de commande :

| Signature | suivie de la mention "Bon pour accord" |
|-----------|--|
| | |
| | |
| | |
| l | |

Les tarifs sont réputés hors taxes et seront majorés des taxes en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur.

Page 1

RIDET: 0086611

Banque BNC - Compte 14889 00001 10876001000 83 Banque SGCB - Compte 18319 06705 86051008000 53

^{**} Mode d'approvisionnement : MARITIME

^{***} Date de validité de l'offre : 27/06/23

^{****} Conditions de règlements sauf mention contraire dans le devis : 30 % à la commande, le solde à la livraison



Devis nº: DE0003916 Date: 27/03/23

C00310

MAIRIE DE BOURAIL

BP 922 VILLAGE 1A4 RUE SIMONE DREMON 98870 BOURAIL

Référence

PR 1 Armoire électrique

DEVIS N° DE0003916

Affaire sulvie par : Maisonnave

| Référence | Désignation | Qte | Px unitaire | Montant HT | Taux |
|-----------|---|------|-------------|------------|------|
| TVXPR | Renouvellement de l'armoire électrique pour 2 pompes de 7.5Kw Ces travaux comprennent : La dépose de l'ancienne armoire La fourniture et la mise en place de la nouvelle armoire avec : SOFFREL S4W et démarreurs Le raccordement électrique Les essais et mise en service | 1,00 | 1 675 308 | 1 675 306 | 6 |

| | Base TGC | Taux | Taxe |
|-------|-----------|------|---------|
| TGC | 1 675 306 | 6% | 100 518 |
| Total | 1 675 306 | | 100 518 |

| <u>Date</u> | | |
|-------------|------------|----------|
| Nom du | signataire | \dashv |
| | | |

| Total HT | TGC | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1 675 306 | 100 518 | 1 775 824 | 0 | 1 775 824 |

- " Délais d'exécution selon date de commande :
- ** Mode d'approvisionnement : MARITIME
- "" Date de validité de l'offre : 27/06/23
- **** Conditions de règlements sauf mention contraire dans le devis : 30 % à la commande, le solde à la livraison

| Signature | sulvie de la mention "Bon pour accord" |
|-----------|--|
| | |
| | |
| | |

Les tarifs sont réputés hors taxes et seront majorés des taxes en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur.

Page

RIDET: 0086611

Banque BNC - Compte 14889 00001 10876001000 83 Banque SGCB - Compte 18319 06705 86051008000 53

EPUREAU Page 26 sur 34



Devis nº: DE0003924

Date: 28/03/23

C00108

MAIRIE DE BOURAIL

BP 922

VILLAGE 1 A4 RUE SIMONE DREMON 98870 BOURAIL

Référence

RESEAU IΤV

DEVIS N° DE0003924

Affaire suivie par : Maisonnave

| Référence | Désignation | Qté | Px unitaire | Montant HT | TGC |
|-----------|--|--------|-------------|------------|-----|
| DIAGNOS | Inspection télévisuelle réseaux EU avec rapport Inspection réseaux + rapport. Ce prix ne comprend pas le curage réseaux avant inspection | 620,00 | 1 049 | 650 380 | 6 |

| | Base TGC | Taux | Taxe |
|-------|----------|------|--------|
| TGC | 650 380 | 6% | 39 023 |
| Total | 650 380 | | 39 023 |

| <u>Date</u> | |
|-------------------|----------|
| Nom du signataire | <u> </u> |
| | - |

| Total HT | | TGC | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|----------|----|--------|-----------|---------|-------------|
| 650 3 | 80 | 39 023 | 689 403 | 0 | 689 403 |

^{*} Délais d'exécution selon date de commande : 01/05/23

| Signature | suivie de la mention "Bon pour accord" |
|-----------|--|
| | |
| | |
| | |

Les tarifs sont réputés hors taxes et seront majorés des taxes en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur.

Page

RIDET: 0086611

Banque BNC - Compte 14889 00001 10876001000 83 Banque SGCB - Compte 18319 06705 86051008000 53

Page 27 sur 34 **EPUREAU**

^{**} Mode d'approvisionnement : Néant

^{***} Date de validité de l'offre : 28/06/23

Conditions de règlements sauf mention contraire dans le devis : 30 % à la commande, le solde à la livraison



Devis n°: DE0003935

Date: 30/03/23

C00310

MAIRIE DE BOURAIL

BP 922 VILLAGE 1A4 RUE SIMONE DREMON 98870 BOURAIL

Référence PR 1

Vanne murale

DEVIS N° DE0003935

Affaire suivie par : Maisonnave

| Référence | Désignation | Qté | Px unitaire | Montant HT | Taux TGC |
|-----------|---|------|-------------|------------|-------------|
| TVXPR | Remplacement de la vanne murale existante vétutes comprenant : La dépose de l'ancienne vanne DN 300mm La mise en place d'un pompage mobile La fourniture et la pose d'une vanne murale DN 300 mm en inox La fourniture et la pose de rallonge et carré de manoeuvre | 1,00 | 794 880 | 794 880 | 6 |

| | Base TGC | Taux | Taxe |
|-------|----------|------|--------|
| TGC | 794 880 | 6% | 47 693 |
| Total | 794 880 | | 47 693 |

| <u>Date</u> | |
|-------------------|--|
| Nom du signataire | |
| | |

| YER | NET A PAY | Acompte | Total TTC | TGC | Total HT |
|-------|-----------|---------|-----------|--------|----------|
| 2 573 | 842 | 0 | 842 573 | 47 693 | 794 880 |

^{*} Délais d'exécution selon date de commande :

| Signature | suivie de la mention "Bon pour accord" |
|-----------|--|
| | |
| | |
| | |

Les tarifs sont réputés hors taxes et seront majorés des taxes en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur.

Page

EPUREAU Page 28 sur 34

^{**} Mode d'approvisionnement : MARITIME

^{***} Date de validité de l'offre : 30/06/23

 $^{^{****}}$ Conditions de règlements sauf mention contraire dans le devis : 30 % à la commande, le solde à la livraison



Devis n°: DE0003939

Date: 30/03/23

C00310

MAIRIE DE BOURAIL

BP 922 VILLAGE 1A4 RUE SIMONE DREMON 98870 BOURAIL

Référence PR1-LAGUNAGE

Débit entrée

DEVIS N° DE0003939

Affaire suivie par : Maisonnave

| Référence | Désignation | Qté | Px unitaire | Montant HT | Taux TGC |
|-----------|---|------|-------------|------------|-------------|
| VENTEDI | Confection d'un regard 1mx1m sur conduite de refoulement PR 1 | 1,00 | 485 645 | 485 645 | 6 |
| VENTEDI | Fourniture et pose débitmètre PROMAG 10X1F DN 150 mm sur refoulement | 1,00 | 535 322 | 535 322 | 6 |
| VENTEDI | Fourniture et pose des équipements hydrauliques | 1,00 | 159 344 | 159 344 | 6 |
| VENTEDI | Fourniture et pose d'un fourreau équipé de son câble | 1,00 | 43 125 | 43 125 | 6 |
| VENTEDI | Programmation SOFREL pour communication | 1,00 | 46 920 | 46 920 | 6 |

| | Base TGC | Taux | Taxe |
|-------|-----------|------|--------|
| TGC | 1 270 356 | 6% | 76 221 |
| Total | 1 270 356 | | 76 221 |

| <u>Date</u> | |
|-------------------|--|
| | |
| Nom du signataire | |
| | |

| Total HT | TGC | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|-----------|--------|-----------|---------|-------------|
| 1 270 356 | 76 221 | 1 346 577 | 0 | 1 346 577 |

^{*} Délais d'exécution selon date de commande :

| Signature | suivie de la mention "Bon pour accord" |
|-----------|--|
| | |
| | |
| | |

Les tarifs sont réputés hors taxes et seront majorés des taxes en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur.

Page 1

EPUREAU Page 29 sur 34

^{**} Mode d'approvisionnement : MARITIME

^{***} Date de validité de l'offre : 30/06/23

 $^{^{****}}$ Conditions de règlements sauf mention contraire dans le devis : 30 % à la commande, le solde à la livraison

Annexe 2 : mesure de débit

Les données lagune au 26/12/2022

Débit mini du jour : 11.98 m³.h⁻¹

Débit maxi jour : 17.14 m³.h⁻¹

Débit Moyenne jour : 14.03 m³.h⁻¹

Moyenne volume jour : 343 m³




Figure 10: Débit du canal venturi sur un trimestre




Figure 11: Débit du canal venturi au 26/12

EPUREAU Page 30 sur 34

Commune de Bourail - Exploitation des ouvrages d'assainissement

Annexe 3 : Résultats d'analyse par Lab'eau

Analyses du : 21/03/2022 - BASSIN1

Echantillon : 2022/03/E0163 Lieu du prélèvement: Lagune Bourail Date de début d'analyse : 22/03/2022 Nature de l'échantillon : Eau usée Référence Client : BASSIN 1 Température à réception : 5.7°C Date de prélèvement : 21/03/2022 non précisé Date de réception : 22/03/2022 7h53 Date de fin d'analyse : 28/03/2022 Prélèveur : -

Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|----------------|--|--|
| | | | | bourail | quantification | | |
| | | | Paramètre indésir | rable | | | |
| Matières en suspension (MES) | NF EN 872 | 75 | mg/L | 150 | 2 | | |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | NF EN 1899-2 | 110 | mg O2/L | 25 | 2 | | |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | ISO 15705:2002 | 211 | mg/L | 125 | 3 | | |
| | Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du pH | NF T90-008 | 18.7 | °C | | 0.1 | | |
| pH | NF T90-008 | 7.5 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | | |

Analyses du : 21/03/2022 - DECANTEUR

Echantillon : 2022/03/E0164 Lieu du prélèvement: Lagune Bourail Date de début d'analyse : 22/03/2022 Nature de l'échantillon : Eau usée Référence Client : DECANTEUR Température à réception : 5.7°C Date de prélèvement : 21/03/2022 Non renseigné Date de réception : 22/03/2022 7h53 Date de fin d'analyse : 28/03/2022

Préleveur : -Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de |
|--------------------------|----------------|----------|---------------------|--|----------------|
| | | | | bourail | quantification |
| | | | Paramètre indésir | <u>rable</u> | |
| Matières en suspension | NF EN 872 | 71.9 | mg/L | 150 | 2 |
| (MES) | | | 3 - | | _ |
| Demande biochimique en | NF EN 1899-2 | 95 | mg O2/L | 25 | 2 |
| oxygène (DBO5) | | | g ozz | | _ |
| Demande chimique en | ISO 15705:2002 | 161 | mg/L | 125 | 3 |
| oxygène (DCO) | 100 13703.2002 | 101 | mg/E | 123 | J |
| | | | Paramètre physico c | himique | |
| Température de mesure du | NF T90-008 | 19.1 | °C | | 0.1 |
| pH | 141 150-000 | 13.1 | | | U.1 |
| рН | NF T90-008 | 7.5 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 |

Analyses du: 21/03/2022 - RIVIERE

Echantillon : 2022/03/E0166 Lieu du prélèvement: Lagune Bourail Date de début d'analyse : 22/03/2022 Nature de l'écharillon : Eau superficielle **Référence Client : RIVIERE** Température à réception : 5.7°C Date de prélèvement : 21/03/2022 non précisé Date de réception : 22/03/2022 7h53 Date de fin d'analyse : 28/03/2022

Flaconnage : labeau

Résultat Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles quantification Paramètre indésirable Matières en suspension NF EN 872 50 mg/L 25 2 (MES) Demande biochimique en NF EN 1899-2 3 mg O2/L 2 oxygène (DBO5) Demande chimique en ISO 15705:2002 28 3 oxygène (DCO) Paramètre physico chimique Température de mesure du NF T90-008 20.3 0.1 NF T90-008 Unités pH 0,1

EPUREAU Page 31 sur 34

Analyses du : 21/03/2022 - sortie LAGUNE

Echantillon : 2022/03/E0165 Lieu du prélèvement: Lagune Bourail Date de début d'analyse : 22/03/2022 Nature de l'échantillon : Eau usée Référence Client : Sortie LAGUNE Température à réception : 5.7°C Date de prélèvement : 21/03/2022 non précisé Date de réception : 22/03/2022 7h53 Date de fin d'analyse : 28/03/2022 Préleveur : -

Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|----------------|--|
| | | | | bourail | quantification | |
| | | | Paramètre indésir | rable | | |
| Matières en suspension (MES) | NF EN 872 | 71.7 | mg/L | 150 | 2 | |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | NF EN 1899-2 | 36 | mg O2/L | 25 | 2 | |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | ISO 15705:2002 | 41 | mg/L | 125 | 3 | |
| | Paramètre physico chimique | | | | | |
| Température de mesure du pH | NF T90-008 | 19.3 | °C | | 0.1 | |
| рН | NF T90-008 | 8 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | |

Analyses du: 27/06/2022 - DECANTEUR

Echantillon: 2022/06/E0334
Lieu du prélèvement: Lagune de Bourail
Date de début d'analyse: 28/06/2022
Nature de l'échantillon: Eau usée
Référence Client: Décanteur
Température à réception: 18°C

Date de prélèvement : 27/06/2022 Date de réception : 28/06/2022 07h30 Date de fin d'analyse : 05/07/2022

Préleveur : Le client Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--|----------------|--|--|
| | | | | bourail | quantification | | |
| | | | Paramètre indésir | rable | | | |
| Matières en suspension | NF EN 872 | 63 | mg/L | 150 | 2 | | |
| (MES) | NE EN 072 | 65 | mg/L | 130 | 2 | | |
| Demande biochimique en | NF EN 1505815-1 | 180 | mg O2/L | 25 | 2 | | |
| oxygène (DBO5) | NI EN 1303013-1 | 100 IIIg 02/L | 20 | 2 | | | |
| Demande chimique en | EPA 8000 | 198 | mg/L | 125 | 20 | | |
| oxygène (DCO) | LI 71 0000 | 150 | mg/L | 120 | 20 | | |
| | Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du | NF T90-008 | 21.4 | °C | | 0.1 | | |
| pH | 141 130-000 | 21.4 | ŭ | | 0.1 | | |
| рH | NF T90-008 | 6.68 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | | |

Analyses du : 27/06/2022 - BASSIN1

EPUREAU Page 32 sur 34

Commune de Bourail - Exploitation des ouvrages d'assainissement
Echantillon : 2022/06/E0335
Lieu du prélèvement: Lagune de Bourail
Date de début d'analyse : 28/06/2022
Date de début d'analyse : 28/06/2022
Date de fin d'ar
Nature de l'échantillon : Eau usée
Préleveur : Le Référence Client : Bassin 1 Température à réception : 18°C

Date de prélèvement : 27/06/2022 Date de réception : 28/06/2022 07h30 Date de fin d'analyse : 05/07/2022

| Preleveur | . Le | client |
|-----------|------|--------|
| Flaconna | ge: | labeau |

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|----------------|--|
| | | | | bourail | quantification | |
| | | | Paramètre indésir | able able | | |
| Matières en suspension | NF EN 872 | 65 | mg/L | 150 | 2 | |
| (MES) | NF EN 072 | 65 | mg/L | 150 | 2 | |
| Demande biochimique en | NF EN 1505815-1 | 170 | mg O2/L | 25 | 2 | |
| oxygène (DBO5) | 141 214 1000010=1 | .70 | 170 Ilig 02/L | 20 | 2 | |
| Demande chimique en | EPA 8000 | 181 | mg/L | 125 | 20 | |
| oxygène (DCO) | 2.7.0000 | .51 | mgr.c. | | 2.0 | |
| Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du | NF T90-008 | 21.6 | °C | | 0.1 | |
| pН | 130-000 | 21.0 | Ŭ | | 0.1 | |
| рН | NF T90-008 | 6.68 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | |

Analyses du : 27/06/2022 - BASSIN2

Echantillon : 2022/06/E0336 Lieu du prélèvement: Lagune de Bourail Date de début d'analyse : 28/06/2022 Nature de l'échantillon : Eau usée Référence Client : Bassin 2 Température à réception : 18°C

Date de prélèvement : 27/06/2022 Date de réception : 28/06/2022 07h30 Date de fin d'analyse : 05/07/2022

Préleveur : Le client Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|--|----------------|--|
| | | | | bourail | quantification | |
| | | | Paramètre indésir | rable | | |
| Matières en suspension (MES) | NF EN 872 | 29 | mg/L | 150 | 2 | |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | NF EN 1505815-1 | 24 | mg O2/L | 25 | 2 | |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | EPA 8000 | 89 | mg/L | 125 | 20 | |
| Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du pH | NF T90-008 | 22 | °C | | 0.1 | |
| рН | NF T90-008 | 7.25 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | |

Analyses du: 27/06/2022 - BASSIN3

Echantillon: 2022/06/E0337 Lieu du prélèvement: Lagune de Bourail Date de début d'analyse : 28/06/2022 Nature de l'échantillon : Eau usée Référence Client : Bassin 3 Température à réception : 18°C

Date de prélèvement : 27/06/2022 Date de réception : 28/06/2022 07h30 Date de fin d'analyse : 05/07/2022 Préleveur : Le client

Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|----------------|--|--|
| | | | | bourail | quantification | | |
| | | | Paramètre indésir | <u>rable</u> | | | |
| Matières en suspension (MES) | NF EN 872 | 8 | mg/L | 150 | 2 | | |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | NF EN 1505815-1 | 10 | mg O2/L | 25 | 2 | | |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | EPA 8000 | 46 | mg/L | 125 | 20 | | |
| | Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du pH | NF T90-008 | 22.1 | °C | | 0.1 | | |
| рН | NF T90-008 | 8.46 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | | |

Analyses du : 27/06/2022 - sortie LAGUNE

EPUREAU Page 33 sur 34

Rapport annuel 2022

Echantillon: 2022/06/E0338 Lieu du prélèvement: Lagune de Bourail Date de début d'analyse: 28/06/2022 Nature de l'échantillon: Eau usée Référence Client: Sortie lagune Température à réception: 18°C Date de prélèvement : 27/06/2022 Date de réception : 28/06/2022 07h30 Date de fin d'analyse : 05/07/2022

Préleveur : Le client Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|----------------|--|--|
| | | | | bourail | quantification | | |
| | | | Paramètre indésir | rable | | | |
| Matières en suspension (MES) | NF EN 872 | 41 | mg/L | 150 | 2 | | |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | NF EN 1505815-1 | 24 | mg O2/L | 25 | 2 | | |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | EPA 8000 | 33 | mg/L | 125 | 20 | | |
| | Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du pH | NF T90-008 | 22.5 | °C | | 0.1 | | |
| рН | NF T90-008 | 7.58 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 | | |

Analyses B24 du: 26/12/2022 - entrée LAGUNE

BC n° B24H Aff n° Devis n° Véronique Epur'eau Nord 20, bis rue Descartes 382098846 Nouméa Cedex

Tel:

assist-nord@epureau.nc,affaires-nord@epureau.nc

Echantillon: 2022/12/E0256
Lieu du prélèvement: Sortie
Date de début d'analyse: 28/12/2022
Nature de l'échantillon: Eau usée
Référence Client: Lagune de BOURAIL
Température à réception: 25°C

Date de prélèvement : 26/12/2022 10h30 Date de réception : 28/12/2022 8h00 Date de fin d'analyse : 04/01/2023

Préleveur : Le client Flaconnage : labeau

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Arrêté n°2227-2004 PS du 31 décembre 2004- Lagune de | Limite de |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|----------------|
| | | | | bourail | quantification |
| | | | Paramètre indésir | able_ | |
| Matières en suspension | NF EN 872 | 66 | mg/L | 150 | 2 |
| (MES) | | | | | |
| Demande biochimique en | NF EN 5815-1 | 37 | mg O2/L | 25 | 2 |
| oxygène (DBO5) | | • | | | _ |
| Demande chimique en | ISO 15705:2002 | 21 | mg/L | 125 | 3 |
| oxygène (DCO) | 130 15705.2002 21 | 21 | Z1 IIIg/L | 120 | |
| Paramètre physico chimique | | | | | |
| Température de mesure du | NE T00 009 | 25.0 | °C | | 0.1 |
| рН | NF T90-008 25.8 ° | | | 0.1 | |
| рН | NF T90-008 | 7.35 | Unités pH | 6.5 à 8.5 | 0,1 |

Analyses B24 du : 26/12/2022 – sortie LAGUNE

EPUREAU Page 34 sur 34

Commune de Bourail - Exploitation des ouvrages d'assainissement

BC n° B24H Aff n° Devis n° Rapport annuel 2022

Véronique Epur'eau Nord 20, bis rue Descartes 382098846 Nouméa Cedex

Tel:

assist-nord@epureau.nc,affaires-nord@epureau.nc

Date de prélèvement : 26/12/2022 11h04 Date de réception : 28/12/2022 8h00 Date de fin d'analyse : 04/01/2023

Préleveur : Le client Flaconnage : labeau

| Echantillon : 2022/12/E0254 | |
|--------------------------------------|-----|
| Lieu du prélèvement: ENTREE | |
| Date de début d'analyse : 28/12/2022 | |
| Nature de l'échantillon : Eau usée | |
| Référence Client : Lagune de BOURA | AIL |
| Température à réception : 25°C | |
| | |

| Analyse | Méthode | Résultat | Unité | Norme sans libellé | Limite de | |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | quantification | |
| Paramètre indésirable | | | | | | |
| Matières en suspension | NF EN 872 | 40 | ma/l | | 2 | |
| (MES) | INF EIN 0/2 | 40 mg/L | mg/L | | 2 | |
| Demande biochimique en | NF EN 5815-1 26 | 26 | mg O2/L | | 2 | |
| oxygène (DBO5) | | 20 | 119 02/1 | 2 | | |
| Demande chimique en | ISO 15705:2002 | 52 | 52 mg/L | 3 | | |
| oxygène (DCO) | | 52 | mg/L | | J | |
| Paramètre physico chimique | | | | | | |
| Température de mesure du | NF T90-008 | 25.8 | °C | | 0.1 | |
| рН | NF 130-000 25.8 | | 0.1 | | | |
| рН | NF T90-008 | 7.10 | Unités pH | | 0,1 | |

EPUREAU Page 35 sur 34