



PROVINCE SUD		ARRIVÉE LE 05 JUIN 2012							
Direction de l'environnement		N° 19728							
Dir.	CM juri.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SCB	SAPA		
AFFECTE					✓				
COPIE									
OBSERVATIONS		+ PH							

Monsieur Le Directeur
Direction de l'Environnement
BP 3718
98846 Nouméa CEDEX

Nouméa, le 31 mai 2012.

Objet : Réponse à la visite d'inspection du QAV et du CET de la Coulée – Mont Dore en date du 13 avril 2012

V/Réf :

- 2012-15601/DENV en date du 02 mai 2012, reçu le 04 mai 2012

N/Réf. :

- 120531A CD/APK

Monsieur le Directeur,

Suite à la transmission du compte rendu cité en objet concernant votre visite d'inspection en date du 12 avril 2012 sur notre site de Mont Dore, nous souhaitons vous préciser les actions mises en place à ce jour, les actions en projet, ainsi que nos observations éventuelles :

1) Point 2, 2^{ème} § : De la présence de déchets verts et de broyats :

L'évacuation des déchets verts de la plateforme haute, en attente de réhabilitation, a pu reprendre le 12 avril 2012 suite aux intempéries. Celles-ci continuent depuis cette date avec certaines interruptions dues à de nouvelles intempéries. Le broyage des déchets verts a toutefois pu se faire en continu permettant de réduire nettement le volume du stock (cf photos 1 à 3). Les évacuation doivent se terminées dans le courant du week-end du 12 au 13 Mai 2012, voir début de semaine 20.

Il est prévu d'arrêter d'alimenter cette plateforme en début de cette même semaine afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation de celle-ci. Les apports se feront donc à compter de la semaine 20 sur la plateforme intermédiaire (nouvelle plateforme de broyage), une évacuation constante devant y être associée.



Photo 1 : nouveaux apports
de déchets verts



Photo 2 : Stock de déchets verts broyés
restant au 8 Mai 2012



Photo 3 : Vue d'ensemble de la
plateforme

2) Point 2, 3^{ème} § : de la surveillance et de l'évacuation de la cuve de collecte des lixiviats :

Le dernier contrôle du niveau de la cuve de récupération des lixiviats avait été effectué en fin de semaine précédente et le niveau constaté ne présentait pas d'inquiétude. Hors la semaine du 09 avril au 13 avril 2012 fût particulièrement pluvieuse.

Durant la visite d'inspection, lorsqu'il a été constaté un débordement de la cuve, la commande d'un pompage de celle-ci a été passé immédiatement auprès de la société de Vidange SARL ERIC VELAYOUDON. Le pompage a été effectué le jour même grâce à la mise en place du matériel dans les deux heures suivant la visite d'inspection, le transfert s'effectuant dans le bassin de lixiviats de l'ISD de Gadji.

Par ailleurs, une procédure de contrôle hebdomadaire de cette cuve sera mise en place dès à présent, afin de garantir que ce type d'incident ne se reproduise pas.

3) Point 2, § 4 : de la disposition des bennes sur la plateforme.

Dans un premier temps, une mise à niveau de la zone de dépose de bennes a été demandée à l'une des sociétés de terrassement présente sur le site dans le cadre des travaux en cours. Mais tout nouveau déplacement et dépôt de bennes avait pour effet de remettre la zone dans le même état que précédemment.

A ce jour, ce problème est toutefois résolu par la mise en exploitation du nouveau quai d'apport volontaire à compter du vendredi 11 mai 2012.



4) Point 2, § 5 : de la transmission du dossier de fermeture et de réhabilitation du site :

Ce dossier est transmis par envoi distinct sur bordereau concomitamment au présent courrier.
(Bordereau en date du 31 mai 2012).

Vous souhaitant bonne réception des présentes informations, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos plus respectueuses salutations.

Copie : SIGN