

Rapport de la maintenance

Client: IRN
Rue: Motorpool, 32 Rue Colnett
ville: NC-98846 Nouméa
Pays: Nouvelle Calédonie

TVA-Nr.: 4700
heures: 28.626 h
Nm³/h: 4.500
construction: 1998

Attention de: Monsieur Patrick Sandy

Sarstedt, 15.09.2010

Maintenance: fait à 6.9.2010

1. Brûleur

1. Cellule UV nettoyé
2. Brûleur démonté et contrôlé à l'avarie
3. UV-Tuyau, Tuyau de la bougie d'allumage, tuyères du gaz et cône du bruleur nettoyé
4. bougie d'allumage contrôlé
5. valves de l'air de rinçage contrôlé à fonction et maculage
6. câble d'allumage et fiche contrôlé à l'avarie
7. filtre de l'air de rinçage contrôlé - changé

2. Rompe de gaz

1. valves du gaz contrôlé à fonction
2. la rompe de gaz contrôlé à étanchéité
3. automat d'étanchéité des valves de gaz contrôlé à fonction
4. filtre de gaz contrôlé

3. Chambre de combustion

1. Chambre de combustion, échangeur interne et corps d'incinérateur contrôlé à l'avarie
2. Isolation contrôlé

4. Ventilateur principal

1. grille et ailerons du moteur nettoyé
2. Roulements et ventilateur contrôlé à bruits
3. Roulements graissés

5. Clapets

1. fonction mécanique contrôlé
2. fonction électrique contrôlé

IRN #4700

15.9.2010

6. Instruments de réglage

1. instruments contrôlé à fonction
2. Arrêts des alarmes contrôlés à fonction
3. Échantillon à bornes ne pas serrer à l'armoire
4. Contrôle visuel

Erreurs constatés et réparé:

Erreurs constatés et à réparer plus tard:

Venjakob Umwelttechnik GmbH & Co. KG

i. A.


(Schmiechen)

Stundennachweis:

Kunde: IRN
Adresse: Rue Colnet Noumea NC

Auftrags-Nr.:		Anlagen-Typ: <u>TVA</u>				Geräte-Nr.: <u>4700</u>			Fahrzeug: <u>HI-EV 1000</u>		
Datum		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
		<u>30.8</u>	<u>31.8</u>	<u>1.9</u>	<u>2.9</u>	<u>3.9</u>	<u>4.9</u>	<u>5.9</u>	<u>6.9</u>	<u>7.9</u>	<u>8.9</u>
Anreise	von	<u>8⁰⁰</u>	<u>9⁰⁰</u>								
	bis	<u>00⁰⁰</u>	<u>00⁰⁰</u>								
Arbeitszeit	von			<u>7³⁰</u>			<u>7⁴⁵</u>		<u>7⁰⁰</u>	<u>8¹⁵</u>	<u>8⁰⁰</u>
	bis			<u>10³⁰</u>			<u>12¹⁵</u>		<u>18⁰⁰</u>	<u>10³⁰</u>	<u>17¹⁵</u>
Abreise	von										
	bis										
gefahrte km		<u>50</u>									
Normal-Stunden											
Überstunden 125%											
Überstunden 150%											
Überstunden 200%											
Nachzulage											

Material:

Artikel-Nr.:	Anzahl	Bezeichnung

Beschreibung der Arbeiten:

EZ:

SZ:

serie et maintenance à l'incinerateur

Noumea 8.9.2010 Thunische Portica SANDY
Ort, Datum Techniker Monteur Kunde