

Renouvellement pont racleur Tindu

	31/01/2014	Du 3 au 8 Février 2014	09/02/14	10/02/14	11/02/14	12/02/14	13/02/14	14/02/14
Sortie du quai du pont racleur stockage chez ATF								
La concentration sur Tindu et sur Kaméré doit être impérativement à 3 g/l donc extraction jour et nuit								
Arrêt tindu, basculement effluent sur Kaméré								
Extraction des boues du clarif vers la presse toute la nuit Prévoir benne								
Vidange de l'eau claire du clarif vers canal de sortie								
L'aération sera maintenu, la recirculation des boues sera à l'arrêt								
Eaux de colature de la presse envoyer vers BA Tindu								
Intervention hydrocureuse pour nettoyage clarif								
Renouvellement pont racleur								
Expert béton								
Fin du renouvellement sous réserve de la qualité du béton								
Extraction Kaméré lit séchage								

Volume clarif = 210 m3

Volume BA = 2*348 m3