

GROUPE		24/06/2021																			
Projet EXPLO NC - BOULOUPARIS HYP: Durée de validation des Phases : 2 Semaines		Mois 1 mai-21	Mois 2 juin-21	Mois 3 juil-21	Mois 4 août-21	Mois 5 sept-21	Mois 6 oct-21	Mois 7 nov-21	Mois 8 déc-21	Mois 9 janv-22	Mois 10 févr-22	Mois 11 mars-22	Mois 12 avr-22	Mois 13 mai-22	Mois 14 juin-22	Mois 15 juil-22	Mois 16 août-22	Mois 17 sept-22	Mois 18 oct-22	Mois 19 nov-22	Mois 20 déc-22
Réalisation des ETUDES																					
Réunions de Cadrage - Clarifications du BESOIN - 2S		2S																			
- Avant-Projet Sommaire - Phase APS - 6S		2S		4S																	
Validation EXPLO NC / EPC - Phase APS				↓																	
Etude Geotechnique G2AVP - Recommandations				4S		2S		APS Validée avec Optimisation sur la base du Budget acceptable (rentabilité ?)													
- Avant-Projet Détaillé - Phase APD - 6S						4S		2S													
Validation EXPLO NC / EPC - Phase APD						2S		4S													
- Etudes de projet - Phase PRO - 5S								2S		3S											
- Etablissement DCE - 6S										2S		3S									
Validation EXPLO NC / EPC - Phases PRO / DCE										2S		DCE Validé									
Dossiers ADMINISTRATIFS																					
- Permis de Construire (DAEM)		Dépôt sur base NV PC Industriel				Soumissions		Préparation		Instruction PC		Instruction PC		Instruction PC							
- ICPE / SURETE (DIMENC)				Recevabilité globale		Préparation		Instructions ICPE		Instructions ICPE		Instructions ICPE		Instructions ICPE		Arrêté ICPE					
- EIE / Défrichements (3DT)						Préparation		Instructions 3DT		Instructions 3DT		Instructions 3DT		Instructions 3DT		Arrêté Défrichement					
- Dossier DEFISCALISATION Locale NC						Préparation		Demandes Agrément		Demandes Agrément		Demandes Agrément		DDR (Prix / justif devis) ?		DDR (Prix / justif devis) ?		Accord DEFISC NC		Accord DEFISC FR	
- Dossier DEFISCALISATION Loi GIRARDIN						Préparation		Demandes Agrément		Demandes Agrément		Demandes Agrément		DDR (Prix / justif devis) ?		DDR (Prix / justif devis) ?		Accord DEFISC NC		Accord DEFISC FR	
ACHATS CRITIQUES																					
CONTENEURS EPC - PROCESS																					
Fabrication et mise à dispo ExW																					
Transport - Dédouanement																					
Dispo pour installation sur Site																					
Cuves HC, Groupes Electrogènes...																					
Séparateur Hydrocarbures et Fosse Sceptique																					
Autres - à identifier en APS (Ex: Sureté)																					
APPEL D'OFFRE / AMT / COMMANDES																					
AO Entreprises																					
Analyse des offres remises																					
Passation des marchés de travaux																					
CONSTRUCTION																					
PREPARATION PLATEFORME & ROUET D'ACCES																					
PREPARATION DES PLATEFORMES / ROUTE D'ACCES																					
DEPLACEMENT MONTAGE Nouvelles Infrac																					
LOT 01 A FONDATIONS																					
LOT 01 B DALLES (longrines...)																					
LOT 02 VRD - SYSTÈME DE TRAITEMENT																					
LOT 04 SM / CM / MODULES																					
LOT 10 PEINTURE - SIGNALÉTIQUE																					
LOT 13A/B/C ELECTRICITE/CLIM																					
LOT 20 EQUIPEMENTS																					
LOT 21 SURETE																					
MISE EN EXPLOITATION - UTILISATION																					
DEMARRAGE DES INSTALLATIONS																					